

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации
 Ленинского муниципального района
 Московской области
 Гаврилов С.А.



"11" ноября 2018 г.
 М.П.

ПРОТОКОЛ
 совещания по вопросу завершения строительства ЖК «Новая Развилка»

21.11.2018г.

г. Видное

Присутствовали:

Администрация Ленинского Муниципального района
 Заместитель главы администрации **Гаврилов С. А.**,
 Начальник Управления архитектуры и строительства **Панченко А. Е.**

Участники долевого строительства
Воробьев С.А., Киримон Т.М., Макеев К.В., Худиков В.А.

ООО «ИнвестСити»
 Ведущий юрист **Белявская Е.В.**, Руководитель проекта **Муравьев Ю.С.**
 Участник ООО «ИнвестСити» **Садовник А.П.**

Главное управление Государственного строительного надзора Московской области
 Заместитель начальника ОНзС№7 **Аникеев А.В.**

Директор «Фонд жилище» **Савинов Е.В.**

Глава сельского поселения Развилковское **Камардина М.Н.**

В процессе совещания участником ООО «ИнвестСити» Садовником А.П. представлена следующая информация:

Основной причиной снижения темпов строительства является недостаточное финансирование. В настоящее время застройщиком поданы соответствующие документы в ПАО «Сбербанк» на получение кредита для завершения строительства многоквартирных домов. В середине декабря 2018 г. планируется подписание контракта между застройщиком и ПАО «Сбербанк». В данном случае финансирование начнется в январе 2019 г., с одновременным возобновлением строительных работ по 4-м корпусам. По условиям кредитного договора с ПАО «Сбербанк» срок строительства не должен превышать 14 месяцев со дня подписания договора до ввода объектов в эксплуатацию. Данного срока достаточно, для завершения строительства в полном объеме по 4-м корпусам.

Для снижения социальной напряженности среди граждан-соинвесторов вся имеющаяся информация будет размещена на официальном сайте застройщика: <https://n-razvilka.ru/> до 05.12.2018 г.

Очередная встреча запланирована в период 20-25 декабря 2018г.

Протокол вел главный эксперт
 отдела по строительству

Ивановский И.Е.
